



MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO
DIFERENTES PROGRAMAS, EJERCICIO FISCAL 2021
(Corte mes de Septiembre de 2021)

Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco
CIUDAD CON GRAN CORAZÓN



SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA QUE LAS OBRAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE LISTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2021, Y CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE IGUAL MANERA SON OBRAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TERMINACIÓN.....

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	RAMO/ PROGRAMA	CONVENIO O INSTRUMENTO DE PLANEACION	MODALIDAD	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE CONVENIO, CONTRATO O ACCO. AYTO.	TIPO DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO	COSTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	COSTO TOTAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA (PRESUPUESTO)	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DE BENEFIICIADOS DIRECTOS	TOTAL DE BENEFIICIADOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE FISCO-FINANCIERO	
									FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFIICIADOS									
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 (RAMO-33)																					
PROGRAMA F.I.S.M. (RAMO - 33) 2021																					
21R33001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LUIS G. URBINA (ENTRE ROSARIO CASTELLANOS Y SOR JUANA I. DE LA CRUZ, COL. ECHEVERRIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 275,141.53	\$ -	\$ -	\$ 275,141.53	\$ -	\$ 274,894.33	133.0 ML DE TUBERIA SANITARIA 5-26 DE 19" CONEXION DE 24.0 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONST. DE 1.0 POZO DE VISITA	\$ 2,068.73	168	1250		100%	
21R33002	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS G. URBINA (ENTRE ROSARIO CASTELLANOS Y SOR JUANA I. DE LA CRUZ, COL. ECHEVERRIA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 193,316.89	\$ -	\$ -	\$ 193,316.89	\$ -	\$ 193,281.24	133.0 ML DE TUBERIA HIDRAULICA RD-26 DE 3". CONEXION DE 24.0 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 1,453.50	168	1250		100%	
21R33003	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 148,783.08	\$ -	\$ -	\$ 148,783.08	\$ -	\$ 148,699.11	115.0 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 5-26 DE 19". CONEXION DE 12.0 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE 1.0 POZO DE VISITA	\$ 1,293.77	84	250		100%	
21R33004	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO) EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 105,910.53	\$ -	\$ -	\$ 105,910.53	\$ -	\$ 105,857.47	115.0 ML DE TUBERIA HIDRAULICA RD-26 DE 2 1/2", CONEXION DE 12.0 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE 1.0 POZO DE VISITA	\$ 920.96	84	250		100%	
21R33005	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. LAS BRISAS, EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 170,175.80	\$ -	\$ -	\$ 170,175.80	\$ -	\$ 170,171.04	850.0 ML TENDIDO DE CABLE (2+1) CAL. 6. COLIC. DE 20.0 LAMPARAS DE 60 W	\$ 200.21	154	750		99%	
21R33006	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE JUAN ESCUTINA), EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 1,189,680.49	\$ -	\$ -	\$ 1,189,680.49	\$ 395,699.10	\$ 1,136,650.52	3,003.0 M2 DE EMPEDRADO	\$ 396.16	350	1200		62%	
21R33007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN LA CALLE OBREGON (DE CALLE MORELOS A TEMPLO GUADALUPANA) EN LA DELEGACION DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	AHUACAPAN	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 699,672.59	\$ -	\$ -	\$ 699,672.59	\$ 654,112.80	\$ 676,760.80	1,533.0 M2 DE EMPEDRADO, 531.0 ML DE GUARNICION	\$ 460.31	350	500		25%	
21R33008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRESA (DE CALLE MIGUEL HIDALGO A PRESA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RINCÓN DE LUISA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	RINCÓN DE LUISA	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 736,074.62	\$ -	\$ -	\$ 736,074.62	\$ 370,367.60	\$ 735,993.60	1,457.0 M2 DE EMPEDRADO, 493.0 ML DE GUARNICION	\$ 505.20	155	300		79%	
21R33009	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO), EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 299,620.85	\$ -	\$ -	\$ 299,620.85	\$ -	\$ 277,241.00	324.0 M2 DE HUELLA DE CONCRETO, 351.0 M2 DE EMPEDRADO Y 15.0 ML DE GUARNICION	\$ 924.76	84	1900		100%	
21R33010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE GOLONDRINA (ENTRE AV. BUGAMBILAS Y CALLE JAZMIN), EN LA COL. BUGAMBILAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 1,420,441.60	\$ -	\$ -	\$ 1,420,441.60	\$ 442,602.74	\$ 1,420,395.44	4,966.0 M2 DE EMPEDRADO (SOLO SE REALIZAN BASES HIDRAULICAS Y SUMINISTRO DE PIEDRA DE EMPEDRADO)	\$ 284.89	525	1200		90%	
21R33011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA VIALIDAD RINCÓN DE GUANAJUATO (ENTRE INDEPENDENCIA NACIONAL Y PROF. CLEMENTE AMAYAN, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						NO SE REALIZO	0%
21R33012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL, CALLES ANTARCTICO, ATLANTICO, PACIFICO E INDICO, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 1,320,797.76	\$ -	\$ -	\$ 1,320,797.76	\$ 740,869.11	\$ 1,320,760.51	4,919.0 M2 DE EMPEDRADO (SOLO SE REALIZAN BASES HIDRAULICAS Y SUMINISTRO DE PIEDRA DE EMPEDRADO)	\$ 329.38	1400	5600		75%	
21R33013	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ANDROR JASPE (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) DE LA COLONIA LA JOYA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 133,435.99	\$ -	\$ -	\$ 133,435.99	\$ 60,157.60	\$ 76,372.66	140.0 ML DE TUBERIA HCA. DE 2 1/2" RD-26. CONEXION DE 25.0 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 1,021.14	175	175		100%	
21R33014	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE ALBAN (ENTRE CALLE MONTE SINAI Y PROPIEDAD PRIVADA), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 235,491.28	\$ -	\$ -	\$ 235,491.28	\$ 96,558.40	\$ 150,968.20	139.0 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 5-26. CONEXION DE 24.0 DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 1,694.18	168	168		25%	
21R33015	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE ALBAN (ENTRE CALLE MONTE SINAI Y PROPIEDAD PRIVADA), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 141,938.26	\$ -	\$ -	\$ 141,938.26	\$ 69,542.00	\$ 84,891.84	139.0 ML DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2 1/2" RD-26. CONEXION DE 24.0 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 1,021.14	168	168		25%	
21R33016	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 229,597.71	\$ -	\$ -	\$ 229,597.71	\$ 115,039.20	\$ 228,990.80	206.0 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 5-26. CONEXION DE 14.0 DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 1,651.78	98	98		94%	
21R33017	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MONTE OLIMPO (ENTRE CALLE MONTE PARNASO Y MONTE APALACHES), EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 130,018.71	\$ -	\$ -	\$ 130,018.71	\$ 77,333.60	\$ 129,937.74	206.0 ML DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2 1/2" RD-26. CONEXION DE 14.0 TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 1,021.14	98	98		100%	
21R33018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN AV. BUGAMBILAS (DE LIBRAMIENTO LUIS D. COLOSO A CALLE GOLONDRINA), EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILAS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						NO SE REALIZO	0%
21R33019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FABIAN ENTRE AVENIDA BUGAMBILAS Y CALLE JAZMIN EN LA COLONIA BUGAMBILA EN LA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 1,575,780.06	\$ -	\$ -	\$ 1,575,780.06	\$ -	\$ 1,575,697.40	5,037.0 M2 DE EMPEDRADO (SOLO SUMINISTRO DE PIEDRA)	\$ 312.84	1750	7835		100%	
21R33020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SONORA ENTRE CALLE GUERETARDO Y CALLE VRACRUZ EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELON EN LA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 814,511.41	\$ -	\$ -	\$ 814,511.41	\$ -	\$ 813,806.80	2,652.0 M2 DE EMPEDRADO (SOLO SUMINISTRO DE PIEDRA)	\$ 307.13	378	3700		100%	
21R33021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CIPRES, ENTRE LA CALLE CARLOS PELlicer Y CALLE MONTE LIBANO, EN LA COLONIA LOMA DEL AIRE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	F.I.S.M. RAMO-33	P.E.F. 2021	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ 170,558.41	\$ -	\$ -	\$ 170,558.41	\$ 170,498.00	\$ 170,498.00	777.0 M2 DE EMPEDRADO (SOLO SUMINISTRO DE PIEDRA)	\$ 307.13	150	2500		100%	
									\$ 9,990,946.57			\$ 9,990,946.57		\$ 9,990,946.57							



MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO
DIFERENTES PROGRAMAS, EJERCICIO FISCAL 2021
(Corte mes de Septiembre de 2021)

Procedimiento de Desarrollo de la
Ayuntamiento de Autlán de Navarro,
Jalisco, México.
CIUDAD CON GRAN CORAZÓN



SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CIUDADANIA QUE LAS OBRAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE LISTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2020, Y CON LA INFORMACION DE AVANCE CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE IGUAL MANERA SON OBRAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TERMINACION.....

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	RANGO PROGRAMA	CONVENIO O INSTRUMENTO DE PLANEACION	MODALIDAD	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE CONVENIO, CONTRATO Y/O ACC. ATTO.	TIPO DE FINANCIAMIENTO				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO	COSTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	COSTO TOTAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA (PRESUPUESTO)	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DE BENEFIICIARIOS DIRECTOS	TOTAL DE BENEFIICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE FISCO-FINANCIERO	
									FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFIICIADOS									
PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN LOS MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (EJERCIDO EN 2021)																					
21EMP001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA AV. RUBEN VILASENOR BORDOS (INGRESO COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN) EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 1,624,336.00	\$ -	\$ -	\$ 1,624,336.00	\$ -	2,086,101.08	6,260.0 M2 DE EMPEDRADO ZAMPEADO, 880.0 ML DE GUARNICION, 1,056.0 M2 DE BANQUETAS	\$ 222.00	25000	60000	100%
21EMP002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FAISAN, ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMIN, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 719,020.80	\$ -	\$ -	\$ 719,020.80	\$ -	691,855.25	4,958.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 1,122.0 ML DE GUARNICION, 1,600.80 M2 DE BANQUETA	\$ 193.00	1750	7835	100%
21EMP003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE GOLONDRINA, ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMIN, EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 721,620.60	\$ -	\$ -	\$ 721,620.60	\$ -	721,728.56	4,986.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 1,126.0 ML GUARNICION, 1,600.00 M2 BANQUETAS	\$ 194.00	1750	7835	80%
21EMP004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PROLONGACION MUTUALISMO ENTRE CALLE CAPAYA Y PINO SUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 122,733.00	\$ -	\$ -	\$ 122,733.00	\$ -	135,071.65	1,080.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 360.0 ML GUARNICION	\$ 113.64	170	2500	100%
21EMP005	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SONORA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE VERACRUZ EN EL FRACCIONAMIENTO CASTELLON, EN ESTA CIUDAD DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 393,178.00	\$ -	\$ -	\$ 393,178.00	\$ -	393,180.55	2,646.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 643.0 ML GUARNICION, 882.0 M2 BANQUETA	\$ 148.59	378	3700	100%
21EMP006	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CPRES, ENTRE CALLE CARLOS PELICER Y CALLE MONTE LIBANO EN LA COLONIA LOMA DEL AIRE, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 61,616.00	\$ -	\$ -	\$ 61,616.00	\$ -	61,574.96	840.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 180.0 ML GUARNICION	\$ 146.70	150	2500	100%
21EMP007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR TURMALINA, ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, DE LA COLONIA LA JOYA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 99,201.50	\$ -	\$ -	\$ 99,201.50	\$ -	99,145.30	1,256.50 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 347.0 ML GUARNICION	\$ 165.34	180	2700	100%
21EMP008	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ETICORUAL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y MARIANO BARGENAS, EN LA COLONIA COLONOS ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 70,513.00	\$ -	\$ -	\$ 70,513.00	\$ -	91,886.00	963.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 214.0 ML GUARNICION	\$ 146.90	160	3900	100%
21EMP009	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SANTA FE ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSSO Y CALLE CARIDAD COL. LAS PAROTITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 36,426.00	\$ -	\$ -	\$ 36,426.00	\$ -	35,233.70	495.90 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 111.80 ML GUARNICION	\$ 146.70	180	3800	100%
21EMP010	EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR RUBI ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI) COL. LA JOYA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 24,698.00	\$ -	\$ -	\$ 24,698.00	\$ -	24,754.00	284.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 180.0 ML GUARNICION	\$ 146.70	285	2500	100%
21EMP011	SIN REGISTRO								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
21EMP012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE TRES CARABELAS (ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON) COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDA DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 315,770.00	\$ -	\$ -	\$ 315,770.00	\$ -	317,440.75	2,263.0 M2 EMPEDRADO TRADICIONAL, 900.0 ML DE GUARNICION, 673.0 M2 BANQUETA	\$ 146.70	295	4550	95%
21EMP013	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PALMERA (ENTRE CALLE PASOS DEL COAJOUQUE Y ROSARIO CASTELLANOS) COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 39,635.50	\$ -	\$ -	\$ 39,635.50	\$ -	39,813.00	580.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 94.0 ML DE MACHUELO	\$ 146.70	780	1350	100%
21EMP014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE PALMERA Y SALVADOR NOVO) COL. CAMICHINES, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 70,513.00	\$ -	\$ -	\$ 70,513.00	\$ -	70,513.00	963.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 214.0 ML DE MACHUELO	\$ 146.70	780	1350	100%
21EMP015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, PINO Y LÓPEZ RAYÓN, FRACC. LOS ROBLES, EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 314,802.00	\$ -	\$ -	\$ 314,802.00	\$ -	314,977.30	4,276.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 971.0 ML DE MACHUELO	\$ 146.70	165	380	100%
21EMP016	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR CUARZO (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y SAN LUIS POTOSI), EN LA COL. LA JOYA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 99,009.00	\$ -	\$ -	\$ 99,009.00	\$ -	99,059.78	1,253.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 347.0 ML DE MACHUELO	\$ 146.70	197	635	87%
21EMP017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OCEANO ATLANTICO (ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROP. PRIVADA), EN LA COL. MAGISTERIAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 51,865.00	\$ -	\$ -	\$ 51,865.00	\$ -	51,865.00	943.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL	\$ 146.70	350	4500	100%
21EMP018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR PERLA (ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE VERACRUZ) COL. LA JOYA, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 90,225.00	\$ -	\$ -	\$ 90,225.00	\$ -	90,225.00	1,141.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 339.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	365	4200	100%
21EMP019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALLENDE (ENTRE EL PANTEON Y EL ARROYO EL ZANJON) EN LA DELEGACION DE EL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	EL CHANTE	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 101,875.00	\$ -	\$ -	\$ 101,875.00	\$ -	101,875.00	1,323.0 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL, 305.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	160	285	82%
21EMP020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR DIAMANTE ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, EN LA COLONIA LA JOYA DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 35,689.50	\$ -	\$ -	\$ 35,689.50	\$ -	35,689.50	427.50 M2 DE EMPEDRADO, 148.50 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	63	120	80%
21EMP021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR ZARRO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, EN LA COLONIA LA JOYA DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -	42,000.00	540.0 M2 DE EMPEDRADO, 150.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	58	58	100%
21EMP022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, EN LA COLONIA LAS AMERICAS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 205,349.00	\$ -	\$ -	\$ 205,349.00	\$ -	208,985.07	1,444.0 M2 DE EMPEDRADO, 331.0 ML DE GUARNICION, 447.0 M2 DE BANQUETA	\$ 146.70	98	196	85%
21EMP023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OCEANO ANTARTICO, ENTRE CALLE ATLANTICO Y CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.		\$ -	\$ -	\$ 76,065.00	\$ -	\$ -	\$ 76,065.00	\$ -	76,065.00	1,383.0 M2 DE EMPEDRADO	\$ 146.70	224	630	25%



MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO
DIFERENTES PROGRAMAS, EJERCICIO FISCAL 2021
(Corte mes de Septiembre de 2021)

PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
CIUDAD CON GRAN CORAZÓN



SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA QUE LAS OBRAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE LISTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2020, Y CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE IGUAL MANERA SON OBRAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TERMINACIÓN.....

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	RANGO PROGRAMA	CONVENIO O INSTRUMENTO DE PLANEACION	MODALIDAD	NOMBRE DEL EJECUTOR	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE CONVENIO, CONTRATO Y/O ACC. AYTO.	TIPO DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO	COSTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	COSTO TOTAL EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA (PRESUPUESTO)	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO			
21EMP024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR OBSEDIANA ENTRE CALLE ROSA EMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, EN LA COLONIA LA JOYA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 64,807.00	\$ -	\$ 64,807.00	819.0 M2 DE EMPEDRADO, 241.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	147	147	95%			
21EMP025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR OPALO ENTRE CALLE ROSA EMERALDA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, EN LA COLONIA LA JOYA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 20,252.00	\$ -	\$ 20,252.00	240.0 M2 DE EMPEDRADO, 86.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	45	45	100%			
21EMP026	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 50,380.00	\$ -	\$ 50,380.00	916.0 M2 DE EMPEDRADO	\$ 146.70	140	140	80%			
21EMP027	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OCEANO INDICO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 47,025.00	\$ -	\$ 47,025.00	855.0 M2 DE EMPEDRADO	\$ 146.70	140	140	100%			
21EMP028	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN ANDADOR TURQUESA ENTRE CALLE ROSA EMERALDA Y CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA LA JOYA EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 85,009.50	\$ -	\$ 85,009.50	1,074.50 M2 DE EMPEDRADO, 316.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	112	336	100%			
21EMP029	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL ANDADOR JASPE ENTRE CALLE ROSA EMERALDA Y CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA LA JOYA EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 76,500.00	\$ -	\$ 76,500.00	966.0 M2 DE EMPEDRADO, 288.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	175	525	25%			
21EMP030	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA VIALIDAD DE RINCON DE GUANAJUATO ENTREINDEPENDENCIA NACIONAL Y PROLONGACION CLEMENTE AMAYA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 363,860.00	\$ -	\$ 363,860.00	4,200.0 M2 DE EMPEDRADO, 650.0 ML DE GUARNICION, 360.0 M2 DE BANQUETA	\$ 146.70	210	640	55%			
21EMP031	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE LIBERTADORES Y CALLE SIMON BOLIVAR, EN LA COLONIA LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 211,792.00	\$ -	\$ 211,792.00	1,874.0 M2 DE EMPEDRADO, 341.0 ML DE GUARNICION, 460.0 M2 DE BANQUETA	\$ 146.70	91	364	90%			
21EMP032	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CARLOS PELLICER, ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE FRENO EN LA COLONIA LOMA DEL AIRE, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 81,342.00	\$ -	\$ 81,342.00	1,060.0 M2 DE EMPEDRADO, 281.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	112	448	25%			
21EMP033	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE URALES ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE SIN, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 61,712.00	\$ -	\$ 61,712.00	880.0 M2 DE EMPEDRADO, 216.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	126	126	25%			
21EMP034	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE SIN, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 112,312.00	\$ -	\$ 112,312.00	1,515.0 M2 DE EMPEDRADO, 353.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	112	112	25%			
21EMP035	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE OLIVETI ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE SIN, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 106,036.20	\$ -	\$ 106,036.20	1,389.0 M2 DE EMPEDRADO, 365.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	112	112	25%			
21EMP036	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE OLIMPO ENTRE CALLE MONTE OLIVETI Y CALLE MONTE PARNASO, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 112,236.40	\$ -	\$ 112,236.40	1,526.0 M2 DE EMPEDRADO, 346.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	91	672	25%			
21EMP037	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE ALBAN ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE SIN, EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 72,662.00	\$ -	\$ 72,662.00	1,014.0 M2 DE EMPEDRADO, 206.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	189	189	25%			
21EMP038	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE COBA, ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 35,280.00	\$ -	\$ 35,280.00	470.0 M2 DE EMPEDRADO, 115.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	84	84	25%			
21EMP039	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LAUREL ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 36,250.00	\$ -	\$ 36,250.00	510.0 M2 DE EMPEDRADO, 190.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	84	84	25%			
21EMP040	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 50,974.00	\$ -	\$ 50,974.00	730.0 M2 DE EMPEDRADO, 132.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	70	590	25%			
21EMP041	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA ROSAL, ENTRE CALLE BARONCO Y CUASTECOMATES, DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 14,760.00	\$ -	\$ 14,760.00	180.0 ML DE EMPEDRADO	\$ 146.70	105	210	25%			
21EMP042	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MARIANO OTERO, DE LA COLONIA CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS ESTATALES	2020	ADMON. DIRECTA	Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.			\$ 80,670.00	\$ -	\$ 80,670.00	930.0 M2 DE EMPEDRADO, 360.0 ML DE GUARNICION	\$ 146.70	280	840	25%			
										\$ 7,000,000.00	\$ 7,472,246.21									
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO" EJERCICIO 2020 (EJERCIDO EN 2021)																				
										FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIADOS							
20RASTRO	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	CABECERA MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	2020	CONTRATO - ADJ. DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	AD-AUT-RAST-002-2020		\$ 2,842,642.25	\$ -	\$ 1,488,280.86	\$ 4,300,923.11	\$ -	\$ 4,300,923.11	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ -	60000	60000	100%